

Projektkosten-Übersicht: Summe je Projekt, Kostengruppe

Filter Teilprojekt: Neubau | Umbau

Bericht vom: 25.06.2026 - 08:58:31 (nb) - Alle Beträge brutto in Euro

Gliederung	Plankosten Kostenberechnung	Entnahme Plankosten für Auftrag	nicht Vergeben	Beauftragt HA + NT	Hauptauftrag	Nachträge	Nicht beauftragte Kostenänderung bzw. bepreistes LV	nicht Abgerechnet	Abgerechnet Leistungsstand geprüft	Vorauss. Kosten
9335 Erweiterung Max-Josef-Schule Amberg	7.937.999,11	6.163.326,48	1.774.672,63	5.899.979,39	5.608.888,91	291.090,48	1.079.061,59	5.566.980,91	1.466.937,26	8.806.816,71
200 Herrichten und Erschließen	61.133,20	61.133,20	-	34.045,87	34.045,87	-	-	13.857,49	64.514,51	78.370,77
210 Herrichten	38.281,63	38.281,63	-	28.230,93	28.230,93	-	-	8.778,55	43.475,32	52.253,87
220 Öffentliche Erschließung	5.712,00	5.712,00	-	5.078,94	5.078,94	-	-	5.078,94	-	5.078,94
240 Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben	15.830,57	15.830,57	-	-	-	-	-	-	10.230,43	10.230,43
250 Übergangsmaßnahmen	1.309,00	1.309,00	-	736,00	736,00	-	-	-	10.808,76	10.807,53
300 Bauwerk — Baukonstruktionen	3.570.615,29	2.878.665,96	691.949,33	2.886.361,48	2.595.271,00	291.090,48	828.335,64	3.133.787,83	580.909,29	4.404.903,72
310 Baugrube/Erdbau	104.365,38	104.365,38	-	-	-	-	-	-	-	-
320 Gründung, Unterbau	327.652,88	220.459,40	107.193,48	-	-	-	-	-	-	107.193,48
330 Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen	1.274.632,80	1.259.210,40	15.422,40	1.277.698,99	1.277.698,99	-	558.522,21	1.836.221,20	-	1.851.643,60
340 Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen	516.908,52	224.818,37	292.090,15	-	-	-	-	-	-	292.090,15
350 Decken/Horizontale Baukonstruktionen	420.843,80	255.058,65	165.785,15	1.078.054,35	786.963,87	291.090,48	269.813,43	766.958,49	580.909,29	1.511.910,20
360 Dächer	481.239,84	461.239,84	20.000,00	219.945,43	219.945,43	-	-	219.945,43	-	239.945,43
370 Baukonstruktive Einbauten	25.775,40	-	25.775,40	-	-	-	-	-	-	25.775,40
390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen	419.196,67	353.513,92	65.682,75	310.662,71	310.662,71	-	-	310.662,71	-	376.345,46
400 Bauwerk — Technische Anlagen	1.734.573,75	1.627.354,75	107.219,00	1.678.956,00	1.678.956,00	-	-	1.678.463,70	492,30	1.786.175,00
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	229.944,89	229.944,89	-	279.807,48	279.807,48	-	-	279.807,48	-	279.807,48
420 Wärmeversorgungs- anlagen	246.603,70	246.603,70	-	360.881,34	360.881,34	-	-	360.881,34	-	360.881,34
430 Raumluftechnische Anlagen	427.077,91	427.077,91	-	385.418,03	385.418,03	-	-	385.418,03	-	385.418,03
440 Elektrische Anlagen	420.992,25	373.392,25	47.600,00	512.552,08	512.552,08	-	-	512.552,08	-	560.152,08
450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechn. Anlagen	122.986,50	67.532,50	55.454,00	-	-	-	-	-	-	55.454,00
460 Förderanlagen	76.160,00	76.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-
470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen	123.165,00	119.000,00	4.165,00	139.315,44	139.315,44	-	-	139.315,44	-	143.480,44
480 Gebäude- und Anlagenautomation	58.310,00	58.310,00	-	-	-	-	-	-	-	-
490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	29.333,50	29.333,50	-	981,63	981,63	-	-	489,33	492,30	981,63
500 Außenanlagen	803.523,70	298.404,67	505.119,03	24.855,09	24.855,09	-	-	-	25.012,82	530.131,85
510 Geläneoberflächen	77.588,00	-	77.588,00	-	-	-	-	-	-	77.588,00

Bericht vom: 25.06.2026 - 08:58:31 (nb) - Alle Beträge brutto in Euro

Gliederung	Plankosten Kostenberechnung	Entnahme Plankosten für Auftrag	nicht Vergeben	Beauftragt HA + NT	Hauptauftrag	Nachträge	Nicht beauftragte Kostenänderung bzw. bepreistes LV	nicht Abgerechnet	Abgerechnet Leistungsstand geprüft	Vorauss. Kosten
520 Befestigte Flächen	183.527,75	9.520,00	174.007,75	-	-	-	-	-	-	174.007,75
530 Baukonstruktionen in Außenanlagen	60.452,00	8.044,40	52.407,60	-	-	-	-	-	-	52.407,60
540 Technische Anlagen in Außenanlagen	201.026,70	171.907,67	29.119,03	24.855,09	24.855,09	-	-	-	25.012,82	54.131,85
550 Einbauten in Außenanlagen	96.532,80	-	96.532,80	-	-	-	-	-	-	96.532,80
570 Pflanzen- und Saatflächen	115.114,65	45.267,60	69.847,05	-	-	-	-	-	-	69.847,05
590 Sonstige Außenanlagen	69.281,80	63.665,00	5.616,80	-	-	-	-	-	-	5.616,80
600 Ausstattung und Kunstwerke	192.780,00	-	192.780,00	-	-	-	-	-	-	192.780,00
611 Allgemeine Ausstattung	192.780,00	-	192.780,00	-	-	-	-	-	-	192.780,00
700 Baunebenkosten	1.575.373,17	1.297.767,90	277.605,27	1.275.760,95	1.275.760,95	-	-	490.145,94	796.008,34	1.563.729,42
710 Bauherrenaufgaben	-	-	-	12.581,81	12.581,81	-	-	-	12.581,81	12.581,81
720 Vorbereitung der Objektplanung	-	-	-	6.605,46	6.605,46	-	-	6.195,14	4.702,66	10.894,28
730 Architekten- und Ingenieurleistungen	-	-	-	1.088.290,62	1.088.290,62	-	-	436.947,76	651.342,86	1.088.290,62
740 Gutachten und Beratung	-	-	-	131.011,87	131.011,87	-	-	31.461,25	102.121,50	133.582,75
770 Allgemeine Baunebenkosten	-	-	-	36.571,19	36.571,19	-	-	15.541,79	21.892,72	37.407,90
790 Sonstige Baunebenkosten	1.575.373,17	1.297.767,90	277.605,27	700,00	700,00	-	-	-	3.366,79	280.972,06
800 Unvorhergesehenes	-	-	-	-	-	-	250.725,95	250.725,95	-	250.725,95